

Your fax 8-10-1-401-683-9700 USA IMS, Inc. Providence  
8-10-1-401-683-9700 USA Attu. mr. Liiv  
Our fax 7-01434-35440  
Attu. dr. A.-E. Kaasik

Tänese päeva <sup>a</sup> ~~sis~~ <sup>seisuga</sup> CT ruumide ehitusel. <sup>ööd</sup> Lõpetatud jooksva  
nädalal:

1. Prändaliistude hankimine, värnitsaga katmine  
vaja: need värvida - paigaldada - värvida.
  2. Seinte ja akende värvimine CT ruumis ja pingemuunduri  
ruumis.
  3. Rootsist abina saadud dimmerli<sup>u</sup>litite installeerimine.  
vaja: Dimmerli<sup>u</sup>litite poolt kontrollitavad hemine<sup>u</sup>stsents-  
lambid asendada hõõglampidega, sest meil toodetud  
"starting device"-dega töötavad Rootsi dimmerli<sup>u</sup>litid  
halvasti.
  4. Sissepuhkeventilaatori ühendamine.
  5. Ventilatsioonikambrite valgustuse installatsioon.
  6. Pingemuunduri<sup>u</sup> sellega seotud maja elektritoiteahelate ja  
CT skanneri toiteahelate koormuskatsetamine.  
Resultaat: 0...40kW resistiivse muutuva koormusega katsetades  
muundur töötab hästi. Maja elektrivõrk ja CT toiteahelate  
parameetrid vastavad arvestatule.  
Vaja: -täiustada heliisolatsiooni, et pingemuunduri heli ja  
põrandavibratsiooni summutada.  
-suure<sup>n</sup>endada pingemuunduri ruumi ventilatsiooni, kuna  
"ambient temperature" ruumis läheneb 40°C-le.
  7. kaloriiferi luugi sisse/väljalülitatud asendi signalisaatori  
konstrueerimine ja ehitamine.  
vaja: - luuk üles seada  
- juhtmestik ühendada.
  8. Väikese seatinaklaasakna ehitamine.
- Alustatud jooksva nädalal:
1. Fultonist kaasa toodud 20A seinapistikute paigaldamist.
  2. Pingemuunduri ruumi ventilatsiooniava heliisolatsiooni paran-  
damist.
  3. Põrandaliistude töötlemist vä<sup>v</sup>rmimise ettevalmistamiseks.

4. Ülakorruse ventilatsiooniruumide seinakatteplekkide üle naelutamist, tihendamist (see on üka<sup>5</sup> mahukamatest töödest: ca 80 m<sup>2</sup>, produktiivsus ca 2 m<sup>2</sup>/h).

Varem planeerimata tööd, milleks selle nädala jooksul on ilmenud vajadus:

1. elektrikud olid ülakorrusel elektrijuhtmete vedamise käigus purustanud ühe klemmikarbi. See tuleb kas remontida või uus ehitada.
2. vaja suurendada pingemuunduri ruumi heliisolatsiooni ja ventilatsiooni.
3. vaja 2 20A seinapistikut seinast välja raiuda ja uuesti paigaldada, kuna nende paigaldamisel kasutatud kips oli praak.

Veel:

1. vähemalt ajutiselt on pööning jälle tuvivaba.
2. lahendumas on ruumide keristaja probleem.
3. Projekt Management: hr. Varraku informatsiooni kohaselt tuleb hr. Lepik meile 3. Juunil ~~1992~~ a. olukorraga tutvuma. Loodeame nende abile, kuigi, süsteemi tundes, oleme ka pisut skeptilised.

Tervitades,

Teie A.-E. Kaasik

28.05.92